

		PLANO DE PREVENÇÃO-INSTRUÇÕES BÁSICAS E REGISTOS FORMAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO (DURAÇÃO 02 HORAS)					ORIENTAÇÃO PARA OFICIAL 1ª			
Local de trabalho: Espanha		▪ DESTINADO PARA: Soldadores, Tubistas e Caldeireiros							Versão 2/2021	Folha 01
ETAPAS DA ATIVIDADE		RISCOS POTENCIAIS	RISCOS DE EXPOSIÇÃO				MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOTAR			
Nº	Descrição Sumária		AGENTES	PROBLEMAS CAUSADOS	RESULTADOS AVALIAÇÃO	EXPOSIÇÃO				
1	Durante e/ou no final do expediente de trabalho	Local desorganizado Queda das pessoas	X	Contusões Lesões Física	X	X	Manter e deixar local de trabalho arrumado e sinalizado e isento de equipamentos/componentes que não estejam sendo utilizados na tarefa. No término do expediente, desligar todos os equipamentos em uso e sinalizar às áreas em que fiquem posicionados equipamentos.			
2	Transporte armazenamento de materiais, ferramentas e equipamentos para obras	Superfície irregular ou escorregadia	X	Contusões Lesões Físicas	X	X	Dimensionar a equipe de trabalho de modo a evitar esforços excessivos.			
3	Material contaminado descartado do Trabalho, Lixo em Geral	Geração de Resíduos	X	Contaminação, alteração da qualidade do solo	X	X	Realizar reciclagem coletiva Seletiva e depositar nos locais apropriados os resíduos gerados.			
4	Trabalho com solda e máquinas de corte	Queda de equipamentos, ferramentas e colaboradores.	X	Queimaduras Lesões físicas	X	X	Pessoal deverá estar treinado e orientado para realizar esta tarefa. EPI's:óculos,luvas,roupas e calçados apropriados			

5	Trabalho em Altura	Falta de treinamento Queda de equipamentos, ferramentas e colaboradores.	X	Danos materiais Lesões Físicas	X	X	Pessoal deverá estar treinado e orientado para realizar esta tarefa. EPI's: cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo, capacete com jugular. Garantir que o pessoal envolvido na tarefa NÃO esteja tomando medicamentos que possam provocar tonturas e ou desmaios. Todo serviço em altura deverá ser realizado com no mínimo 2 pessoas. No caso de chuvas, ventos fortes ou qualquer outro fator externo adverso, paralisar imediatamente os trabalhos e retirar o pessoal do local. Manter a área limpa, organizada e sinalizada somente deixar pessoas autorizadas próximo.
---	--------------------	--	---	--	---	---	--

Documentação e orientações entregue:

- Uso, manutenção e correta utilização dos EPI's;
- Informação do plano de segurança e saúde em obra;
- Manipulação manual de cargas, riscos e medidas preventivas;
- Ficha informativa sobre os riscos do posto de trabalho e medidas preventivas (derivada da avaliação de riscos);
- Dossier informativo sobre as medidas básicas de atuação face a uma emergência (incêndio, acidente, etc.);
- Manual de instruções de equipamentos de trabalho;
- Princípios básicos de prevenção;

Responsável Prevensis:



Nome do Trabalhador:

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO



Porto, 19/07/2023